



12	Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ № 1702 Арасанского участка Аккевского района	км	18.41		223 492.88	-	223 493	-										
13	Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10кВ №5 от ПС-184 Сарканского района	км	16.35		253 963.57	-	253 964	-										
14	Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10кВ №9 от ПС-159 Ескельдинского района	км	47.12		547 201.98	-	547 202	-										
15	Модернизация распределительных сетей ВЛ-0,4кВ №129-01, №129-03 от ПС-110/10кВ №129 "Терсаккан" в п. Талдыбулак, Кербулакского района, области Жетісу	км	10.00		190 692.94	-	190 693	-										

Управляющий директор  
по производству

Управляющий директор  
по экономике и финансам



Туганбаев А.Б.

Адамбекова Г.Е.

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года, предшествующего отчетному периоду	план (год) тыс.тг	факт текущего года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (Нац.проекта)	100%	8 774 528	3.0%	-97.0%	
Снижение износа(физического)основных фондов(активов), %,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта)	82.7%		78.5%	-4.2%	
Снижение потерь,%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта)	15.50%		12.70%	-2.8%	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)(шт)	349		211	-138.0	

Управляющий директор по производству

Туганбаев А.Б.

