


Информация
субъекта естественной монополии
о ходе исполнении субъектом инвестиционной программы (проекта)
об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
за I полугодие 2020 г
Акционерное общество "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания"
(наименование субъекта)

Распределение и передача электроэнергии
(вид деятельности)

Приложение №5приказу руководителя Департамент Комитета
по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей
Министерства национальной экономики Республики Казахстан
по Алматинской области от "02" октября 2015 года №251 -ОД
(кем утверждена программа проекта,(дата, номер приказа))

| № П/П | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования,тыс.тг | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-------|----------------------|-------|----------|---------|------------------|------|-----|---------|--------------------|------|------------------------------------|------|
| | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы(проекты), тыс.тг | | Собственные средства | | | | Заемные средства | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| | | | план | факт | план | факт | план | факт | отклон | причины | план | факт | отк | причины | план | факт | план | факт |
| 1 | Инвестиционная программа модернизации региональных электрических сетей АО | км/шт | 29,3/10 | | 685 100 | 9 684 | 685 100 | 9 684 | -675 415 | | | | | | | | | |
| 1 | Модернизация ПС-110/35 /10 кВ № 159 "Карабулак" | шт | 1,00 | | 136 139 | 464 | 136 139 | 464 | -135 676 | | | | | | | | | |
| 2. | Модернизация распределительных сетей 10/0,4 кВ г.Талдыкорган мкр. "Восточный" | км/шт | 26,9/6 | | 165 753 | 7 751 | 165 753 | 7 751 | -158 002 | | | | | | | | | |
| 3 | Модернизация ВЛ-10 кВ от ПС -103 до РП -10кВ "Самал" г.Талдыкорган | км/шт | 1,3/1 | | 89 826 | 391 | 89 826 | 391 | -89 435 | | | | | | | | | |
| 4. | МодернизацияРП -10кВ №3 г. Талдыкорган | шт | 1 | | 56 170 | 261 | 56 170 | 261 | -55 909 | | | | | | | | | |
| | МодернизацияРП -10кВ №12 г. Талдыкорган | км | 1 | | 67 506 | 282 | 67 506 | 282 | -67 224 | | | | | | | | | |
| | МодернизацияПС -110/35/10кВ №182 "Бесколь" | шт | 1 | | 169 704 | 536 | 169 704 | 536 | -169 168 | | | | | | | | | |

Управляющий директор по производству



Джелдыбаев С.Б.

| Показатели эффективности, надежности и качества | факт года, предшествующего отчетному периоду | план (год) тыс.тг | факт текущего года | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 100% | 685100 | 1,41% | -98,6% | |
| Снижение износа(физического)основных фондов(активов), %,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта) | 69% | | 69% | 0,0% | |
| Снижение потерь,%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта) | 14,3% | | 14,2% | -0,1% | |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)(шт) | 13 | | 0 | | |

Управляющий директор по производству
(Ф.И.О. дата.подпись)



Джельдыбаев С.Б.

"Модернизация распределительных сетей 10/0,4кВ"
г Талдыкорган мкр Восточный ул Жансугурова Установка
опор СВ-95-2а



"Модернизация распределительных сетей 10/0,4кВ" гТалдыкорган
мкр Восточный ул Есенина Установка опор СВ-95-2а



"Модернизация распределительных сетей 10/0,4кВ"
г Талдыкорган мкр Восточный ул Кораленко Установка опор СВ-95-2а



"Модернизация распределительных сетей 10/0,4кВ"
г Талдыкорган мкр Восточный ул Масанчи Установка опор СВ-95-2а

