

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы 1 полугодия за 2024 г.
Акционерное общество "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания" (наименование субъекта)
Распределение и передача электроэнергии (вид деятельности)
Приложение №5 приказу руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области от "20" ноября 2020 года № 175-ОД (кем утверждена программа проекта), дата, номер приказа)

Информация о названиях и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы (проекта)					Информация о фактическом уровне и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.т.					Информация о выполнении фактически исполненной программы (проекта), утвержденной и инвестиционной программы					Различия между фактически исполненной программой (проектом) и утвержденной программой (проектом)	Оценка исполнения программы (проекта) в соответствии с программой (проектом)			
№ ПП	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) в соответствии с программой (проектом)	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество и натуральные показатели услуг/работ		Период предоставления услуг и работ, утвержденный в инвестиционной программе (проекте)	Факт исполнения услуг и работ, тыс.т.	План	Факт	отклонение	Прогноз исполнения	Субсидируемые средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Дополнительные средства	Средств инвестора	Средств инвестора	Средств инвестора	Средств инвестора	Средств инвестора			Средств инвестора		
				План	Факт							Амортизация	Прочие									Факт	Факт		Факт	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Периоды и распределение электроэнергии	Инвестиционная программа модернизации региональных электросетевых сетей АО "ТАТЭК"		шт/км	4146,65				1 336 975,80	75 172,80	-1 261 803,00	-	75 172,80	-	-	-	367 568										
		Модернизация ВЛ-10 кВ "Жапын-Батыс" Жарынский район	км	2,392				17 230,13	17 039	-	191	17 039														
		Модернизация ВЛ-10 кВ ВЛ-10-кВ №6303 от ПК-163 "Торпа" "Бордосай"	км	14,158				179 948,61	1 774	-	178 175	1 774														
		Модернизация распределительных сетей 6/0,4 кВ ВЛ-6 кВ №6092 от ПК-1484 "Талас"	км	13,526				105 690,23	1 862	-	163 789	1 862														
		Модернизация ВЛ-10 кВ №612668, №6104, №612, №617 "Таласкорган"	км	4,577				93 471,17	41 182	-	52 296	41 182						85,2%	85,2%	12,72	12,72	272	315			
		Модернизация ПС-110/35/10 кВ №183 "Сарын"	шт	1				27 764,87	650	-	27 115	650														
		Модернизация ПС-110/35/10 кВ №134 "Жарын"	шт	1				339 923,78	1 250	-	338 674	1 250														
		Модернизация ПС-110/35/10 кВ №131 "Уттыбай"	шт	1				309 629,17	1 200	-	308 429	1 200														
		Модернизация ПС-110/35/10 кВ №181 "Абайбай"	шт	1				66 176,00	8 000	-	58 176	8 000														
		Модернизация ВЛ-6 кВ №787 и ВЛ-10 кВ от ПК-110/35/10 №530 "Канас" в Районной Жарынской т/с	км	11,8				130 975,90	2 217	-	134 789	2 217														
Дополнительная инвестиционная программа																										
	1	Модернизация ВЛ-10 кВ №7601 от "С.Батырбеков" с. "Летовка" с.отпайной до с. "Жульдерес"	км	19,865												160 216,0										
	2	Модернизация ВЛ-10 кВ №7602 от ПК-15/10 кВ №176 "Ашты"	км	12,942												112 164,7										
	3	Модернизация ВЛ-10 кВ №7603 от ПК-176 "Ашты"	км	13,3												94 187,28										

Управляющий директор по производству **Тугайбеков А.Б.**
Управляющий директор по экономике и финансам **Адамбекова Г.Е.**



Показатели эффективности, надежности и качества	факт года, предшествующего отчетному периоду	план (год) тыс.тг	факт текущего года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	100%	1 336 976	5.6%	-94.4%	
Снижение износа(физического)основных фондов(активов), %,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта)	85.2%		85.2%	0.0%	
Снижение потерь,%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта)	12.7%		12.7%	0.0%	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)(шт)	272		315	43.0	

Управляющий директор по производству

Туганбаев А.Б.

