

Информация
 субъекта естественной монополии
 о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)
 об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
 за 9 месяцев 2022 г
Акционерное общество "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания"
 (наименование субъекта)

Распределение и передача электроэнергии
 (вид деятельности)

Приложение №5 приказу руководителя Департамент Комитета
по регулированию естественных монополий
 Министерства национальной экономики Республики Казахстан
 по Алматинской области от "20" ноября 2020 года №175 -ОД

№ П/П	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тг																	
	Наименование мероприятий	Единиц а измерен ия	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы(проекты), тыс.тг		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируе мая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклон	причины отклон	план	факт	откл	причин ы	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Инвестиционная программа модернизации региональных электрических сетей АО "ТАТЭК"	км/шт	4/42,1	0	695 000	222 578	695 000	222 578	-472 422									
1	Модернизация ПС 110/10 кВ № 16Т "Батыс" г Уштобе	шт	1		25 262	24 509	25 262	24 509	-754									
2	Модернизация ПС 110/35/10 кВ № 159 "Карабулак"	шт	1		111 008	328	111 008	328	-110 680									
3	Модернизация распределительных сетей 6/0,4 кВ № 6701,6702,6704 от ПС-35/6 кВ №167 г Текели	км	42,10		403 847	195 045	403 847	195 045	-208 802									
4	Модернизация РП-10кВ № 5 г Талдыкорган	шт	1		76 732	2 231	76 732	2 231	-74 501									
5	Модернизация РП-10кВ № 6 г Талдыкорган	шт	1		78 151	466	78 151	466	-77 685									

Управляющий директор по производству



Джелдыбаев С.Б.

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года, предшествующего отчетному периоду	план (год) тыс.тг	факт текущего года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	100%	695 000	32,03%	-68,0%	
Снижение износа(физического)основных фондов(активов), %,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта)	88%		87%	-0,8%	
Снижение потерь,%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта)	12,8%		12,5%	-0,3%	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)(шт)	244		196	-48	

Управляющий директор по производству
(Ф.И.О. дата.подпись)



Джельдыбаев С.Б.

**Модернизация распределительных сетей 6/0,4кВ №6701,
6702, 6704 от ПС-35/6кВ №167 г.Текели
ТП-6/0,4кВ №67-02-56**

до модернизации:



ТАТЭК

Модернизация распределительных сетей 6/0,4кВ г.Текели
ТП-6/0,4кВ №67-02-56

после модернизации:



ТАТЭК

**Модернизация распределительных сетей 6/0,4кВ №6701,
6702, 6704 от ПС-35/6кВ №167 г.Текели
ТП-6/0,4кВ №67-02-77**

до модернизации:



ТАТЭК

Модернизация распределительных сетей 6/0,4кВ г.Текели

ТП-6/0,4кВ №67-02-77

после модернизации:



ТАТЭК

**Модернизация распределительных сетей 6/0,4кВ №6701,
6702, 6704 от ПС-35/6кВ №167 г.Текели
ТП-6/0,4кВ №67-02-100**

до модернизации:




ТАТЭК

Модернизация распределительных сетей 6/0,4кВ г.Текели

ТП-6/0,4кВ №67-02-100

после модернизации:



ТАЭК