

Информация

Форма 21

Приложение №5

к Правилам утверждения инвестиционных программ(проектов) субъекта естественной монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

субъекта естественной монополии

о ходе об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие за 2026 г.

Акционерное общество "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания"
(наименование субъекта)

Передача, распределение и реализация электроэнергии
(вид деятельности)

Приложение №5 приказу руководителя Департамент Комитета по регулированию естественных монополий


Министерства национальной экономики Республики Казахстан

по области Жетісу от "26" марта 2026 года №16-ОД, согласованный Руководителем Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства от "30" марта 2026 года № 48-ОД

(кем утверждена программа проекта,(дата, номер приказа))

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ),								Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тг					Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)				Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности и предоставленных регулируемых услуг и эффективности деятельности						
№ П/П	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях, тыс. кв/час		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках ^а , тыс.тг	План	Факт	отклонение	Причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Деятельность, не относящаяся к регулируемым услугам	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				Снижение аварийности, шт по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
				Амортизация	Прибыль							факт прошлого года	факт текущего года				план	факт	факт прошлого года	факт текущего года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
1	Передача, распределения и реализация электроэнергии	Инвестиционная программа модернизации региональных электрических сетей АО "ТАТЭК"	км	84.21	0.80	01.01.26-30.06.26 г	0	1 950 000.00	15 870.00	-1 934 130.00		15 870.00	0.00	0.00	0.00													
1		Модернизация распределительных сетей ВЛ-6/0,4 кВ №67-07 г. Текели область Жетісу	км	10.90	0.10			553 640.62	2 645.00	-	550 996		2 645.00															
2		Модернизация распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ №68-02 г. Текели область Жетісу	км	13.90	0.10			476 229.48	2 645.00	-	473 584		2 645.00															
3		Модернизация распределительных сетей ВЛ-6/0,4 кВ №68-05 г. Текели область Жетісу	км	6.90	0.14			132 376.74	2 645.00	-	129 732		2 645.00								82.7%	78.5%	15.5%	12.7%	349	211		
4		Модернизация сетей электроснабжения ЛЭП-35 №33 Екіаша-Теректі Сарканский район область Жетісу	км	18.80	0.18			201 948.61	2 645.00	-	199 304		2 645.00															
5		Модернизация распределительных сетей ВЛ 10/0,4 кВ №42 от ПС-134г. Жаркент Панфиловский р/н, область Жетісу	км	17.04	0.17			170 580.10	2 645.00	-	167 935		2 645.00															
6	Модернизация распределительных сетей ВЛ-10/0,4 кВ №44 от ПС-134 г. Жаркент Панфиловский район, область Жетісу	км	16.67	0.11	415 224.45	2 645.00	-	412 579		2 645.00																		

Управляющий директор по производству



Туганбаев А.Б.

Управляющий директор по экономике и финансам

Адамбекова Г.Е.

